

GARANTIERKLÆRING EGENERKLÆRING - INSTALLASJON LPS PUMPESTASJON

Gratulerer med din anskaffelse av en LPS pumpestasjon!

Pumpestasjonen du har valgt er utviklet spesielt for å pumpe kloakk i et trykkavløpsanlegg. Mer enn 500.000 pumper er i daglig drift, og pumpen er laget for at du skal være trygg på at den virker problemfritt i mange år. Det forutsetter imidlertid at pumpestasjonen er installert i henhold til våre anvisninger og at den brukes til det formål den er laget for.

Alle LPS-pumper er testet før de forlater fabrikk og Skandinavisk Kommunalteknikk AS garanterer at den solgte pumpestasjonen (pumpetank, Pumpe, styreskap og alarm) er fri for material- og produksjonsfeil. Dersom du nå, eller senere ønsker å fremme et garantikrav til oss ber vi om en bekreftelse på at installasjonen er utført i henhold til våre instruksjoner.

Sett kryss i alle relevante firkanter

<input type="checkbox"/>	Pumpestasjonen som er installert er av type LPS 1000EIV og inninstallert av Leif Grimrud AS
<input type="checkbox"/>	Pumpe serie nummer DH/WH ----- SKT
<input type="checkbox"/>	Pumpestasjonen er montert i henhold til aktuell Montering og drift instruksjon. HYTTEEIER
<input type="checkbox"/>	Styreskap er montert i henhold til «Montering og drift, styreskap LPS2000Extreme» HYTTEEIER
<input type="checkbox"/>	Avløpsinstallasjonen i huset har minst én lufterledning ført til det fri over tak uten vannlås HYTTEEIER
<input type="checkbox"/>	Innløpsrøret stikker maks 50mm inn i pumpestasjonen. UTFØRT AV GRIMSRUD AS
<input type="checkbox"/>	Det er kun avløpsvann fra huset som tilføres pumpestasjonen. HYTTEEIER
<input type="checkbox"/>	Overvann fra taknedløp og gårdsplass etc føres utenom pumpestasjonen. HYTTEEIER
<input type="checkbox"/>	Høyde på terrenget rundt pumpestasjonen er under markerings-linjen «ground». UTFØRT AV GRIMSRUD
<input type="checkbox"/>	På enden av stikkledningen er det montert LPS 40mm tilbakeslagsventil. UTFØRT AV GRIMSRUD
<input type="checkbox"/>	Alarmindikator med summer og lys er montert inne på godt synlig/hørbart sted. HYTTEEIER
<input type="checkbox"/>	Alarmindikator (hvis 230V) er tilkopledd annen strømkurs enn pumpen. HYTTEEIER

Pumpestasjonen og utvendig rørarebider er utført av Leif Grimsrud AS

-
- De rørtekniske arbeidene er utført av rørlegger med ADK-kompetanse HYTTEEIER

Navn

Firma

Telefon

-
- De elektrotekniske arbeidene er utført av autorisert elektriker HYTTEEIER

Navn

Firma

Telefon

Jeg erklærer at opplysningene over er riktig, og er inneforstått med at dersom installasjonen ikke er i henhold til våre monteringsanvisninger kan dette medføre redusert garanti og ekstra omkostninger ved et eventuelt servicebesøk.

.....
Dato

.....
Navn

.....
Signatur